



COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
Area Tecnica

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determina n°. 13 Registro Generale n° 61	OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza del parco comunale. Liquidazione Stato Finale Lavori e approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. CUP: D97H21002700005
Data 02-03-2022	

CIG: **8841384CE0**

L'anno duemilaventidue, il giorno due del mese di marzo, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso Che:

- con deliberazione n. 5 del 06/04/2021 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2021-2023, nonché il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 con i relativi allegati;
- con decreto del Commissario Straordinario n.01, del 04/01/2022, è stato attribuito l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo, al Geom. Graziano Piras limitatamente al periodo 04/01/2022 e fino al 31/12/2022;

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n.°11 del 06/04/2021, mediante la quale si è stabilito di impartire gli indirizzi al Responsabile del Servizio Tecnico, affinché provvedesse all'esecuzione dell'opera denominata: **"Lavori di messa in sicurezza del parco comunale"**.
- la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n°31 del 05/05/2021, mediante la quale si provvedeva ad affidare il Servizio di progettazione SFTE, Definitiva-Esecutiva, direzione lavori, coordinatore della sicurezza e redazione del certificato di regolare esecuzione per i **"Lavori di messa in sicurezza del parco comunale"**, codice CIG: **Z6D3144BF7**, in favore del Dott Ing. **Marcello Vacca** con studio nella Via Cappuccini 4, 09090 Masullas (OR) C.F.: VCCMCL79L17F050B – Piva n°01124150952, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano al n°674;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n°24 del 14/07/2021, mediante la quale si stabiliva di approvare il progetto di fattibilità tecnico economica dei **"Lavori di messa in sicurezza del parco comunale"** redatto dall'Ing. **Marcello Vacca**, acquisito agli atti in data 07/07/2021 registrato al Protocollo n°1397;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n°26 del 27/07/2021, mediante la quale si approvava il progetto di Definitivo/Esecutivo dei **"Lavori di messa in sicurezza del parco comunale"** redatto dall'Ing. **Marcello Vacca**, acquisito agli atti in data 20/07/2021 registrato al n°1475 del protocollo generale, dell'importo complessivo di **€ 91.300,81**;
- la Determinazione n°71 del 02/08/2021, mediante la quale si stabiliva di affidare, i **"Lavori di messa in sicurezza del parco comunale"** in favore della ditta **AGUS Giuseppe** con sede nella Via Alghero n. 6 – 09074 Ghilarza (OR) C.F.: GSAGPP75S06G113R – P. Iva n°00708210950, che ha offerto il ribasso del **8,75%** (Otto virgola settantacinque per cento) sull'importo posto a base di affidamento pari ad **€ 64.449,58**

che fissa l'importo offerto pari a € **59.722,74**, oltre € **1.500,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per totali € **61.222,74**, oltre IVA in misura di legge (10%), per complessivi € **67.345,02**

- la Determinazione n°75 del 13/08/2021, mediante la quale si dichiarava l'efficacia dell'aggiudicazione dei **"Lavori di messa in sicurezza del parco comunale"** di cui alla Determinazione n°71 del 02/08/2021, in favore della ditta **AGUS Giuseppe**;

Vista la lettera commerciale per affidamento lavori di cui all'articolo 32, comma 14, D.lgs 18 aprile 2016, n°50, Rep. n. 44 del 13 Agosto 2021;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n°91 del 29/10/2021, mediante la quale si stabiliva di liquidare il 1° **S.A.L.** trasmesso con nota del 11/10/2021, registrata al protocollo n. 2100 in data 11.10.2021, redatto dal Direttore Lavori Ing. **Vacca Marcello**, relativo ai lavori eseguiti a tutto il 07.10.2021, dell'importo pari ad € **28.800,52** oltre IVA al 10%;

Dato atto che:

- i lavori sono stati consegnati il 13.08.2021.
- i lavori sono stati sospesi il 18.10.2021;
- i lavori sono stati ripresi il 16.02.2022;
- i lavori sono stati ultimati il 25.02.2022 entro il termine ultimo del 25.02.2022.

Visti gli atti di contabilità finale dei lavori, redatti dal direttore dei lavori Ing. **Marcello Vacca** trasmessi a questo ente in data 28.02.2022 – Prot. n°443, relativi ai lavori eseguiti a tutto il 25.02.2022, dal quale risulta il credito netto dell'impresa in complessivi Euro **32.422,22**, e ritenuto opportuno doverli approvare;

Considerato che l'intervento di che trattasi è stato regolarmente eseguito;

Vista la fattura n°08 del **28/02/2022**, emessa dall'impresa **AGUS Giuseppe** con sede nella Via Alghero n. 6 – 09074 Ghilarza (OR) C.F.: GSAGPP75S06G113R – P. Iva n°00708210950, dell'importo di Euro **32.422,22** oltre Iva;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 207/2010, si è provveduto all'acquisizione del DURC, Prot. INPS_30946160 scadenza validità al **17/05/2022**, e che lo stesso risulta regolare;

Accertato che sono stati effettuati gli accertamenti ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e del D.L. n°262 del 2006;

Ritenuto di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto;

Considerato che le somme di cui sopra, trovano copertura finanziaria nel Bilancio 2021/2023, sul capitolo n°20150110/2 – Impegno n°210/2021 e capitolo n°20820201/1 – Impegno n°211/2021;

Vista la polizza fidejussoria n. **0320406625**, emessa in data 09/08/2021, dalla Società **HDI Assicurazioni S.p.A.**, con sede in via Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma – Agenzia **0320** – Nuoro, e ritenuto opportuno provvedere allo svincolo della stessa;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 comma 7 della Legge 13.08.2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 del D. L. 12.11.2010, n. 187 in merito all'obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari, si attesta che il codice CIG è **8841384CE0**;

Visto il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici, reso obbligatorio dall'art.11, della L. 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione", acquisito in relazione all'intervento in oggetto: **D97H21002700005**;

Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all'assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

DETERMINA

Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di Approvare gli atti di contabilità finali dei lavori redatti dal direttore dei lavori **Ing. Marcello Vacca**, che riconoscono all'impresa un credito complessivo di Euro **61.222,74** oltre iva, così composti:

- Relazione sul conto finale.
- Conto finale e libretto delle misure.
- Documentazione fotografica.
- Certificato di regolare esecuzione.
- Certificato sostitutivo degli avvisi ad opponendum.
- Dichiarazione sulla non cessione dei crediti.
- Registro di contabilità.
- Verbale di consegna lavori.
- Verbale di Sospensione lavori n° 1
- Verbale di Ripresa lavori n° 1
- Certificato di ultimazione lavori.

Di Approvare il certificato di regolare esecuzione inerente i lavori in oggetto, redatto dall'Ing. **Marcello Vacca**, in data 25/02/2022, sottoscritto dall'impresa senza riserve ed eccezione alcuna, e dal quale risulta liquidabile il credito dell'impresa di Euro **32.422,22**, oltre Iva nella misura del 10%;

Di Liquidare all'impresa **AGUS Giuseppe** con sede nella Via Alghero n. 6 – 09074 Ghilarza (OR) C.F.: GSAGPP75S06G113R – P. Iva n°00708210950, la fattura n°**08** del **28/02/2022**, Prot. 462 del 02.03.2022, dell'importo di Euro **32.422,22**, oltre Iva per complessivi di Euro **35.664,44**;

Di imputare le somme complessiva di **€ 35.664,44**, come segue:

Capitolo	Annualità	Importo	Impegno n°	Annotazioni
20150110/2	2021	€ 33.515,57	210_2021	CIG: 8841384CE0
20820201/1	2021	€ 2.148,87	211_2021	CIG: 8841384CE0

Di effettuare il pagamento mediante accredito sul c/c bancario dedicato indicato nella fattura elettronica allegata;

Di Approvare il quadro economico finale così come sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO APPROVATO		Contabilizzato	Economie
Somme lavori			
lavori	€ 65.449,58	€ 59.722,74	€ 5.726,84
sicurezza	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
Totale base d'asta	€ 66.949,58	€ 61.222,74	€ 5.726,84
Somme a disposizione dell'amministrazione			
B.1) Accant. Art. 113 D.lgs. 50/2016 quota R.U.P. (1,6% su A.3)	€ 1.071,19	€ 1.071,19	€ -
B.2) Accant. Art. 113 D.lgs 50/2016 quota fondo innovazione (0,4% su A.3)	€ 267,80	€ -	€ 267,80
B.3) Onorari per progettazione esecutiva, Direzione lavori, sicurezza	€ 12.692,83	€ 12.692,83	€ -
B.4) C.N.P.A.I.A. (4% su B.3)	€ 507,71	€ 507,71	€ -
B.5) I.v.a. spese tecniche (22% su B.3+B.4)	€ 2.904,12	€ 2.904,12	€ -
B.6) I.v.a. Lavori (10% su A.3)	€ 6.694,96	€ 6.122,28	€ 572,68
B.7) Contributo Anac	€ 30,00	€ 30,00	€ -

B.8) Imprevisti	€ 182,62	€ 0,00	€ 182,62
Totale somme a disposizione	€ 24.351,23	€ 23.328,13	€ 1.023,10
Totale Progetto	€ 91.300,81	€ 84.550,87	€ 6.749,94

Di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria n. **0320406625**, emessa in data 09/08/2021, dalla Società **HDI Assicurazioni S.p.A.**, con sede in via Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma – Agenzia **0320** – Nuoro;

Di Rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Graziano Piras;

Di dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet del Comune di Tadasuni consultabili entrambi all'indirizzo <http://www.comune.tadasuni.or.it> ai sensi del D.Lgs. n°33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Graziano Piras)**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal

Li

IL RESPONSABILE